

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO-MG

CNPJ: 02.941.513/0001-22

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO-MG

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, 240, CENTRO, MONTE BELO-MG

CONTATO: (35) 3573-1377

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2021 DESONERADO - SETOP 07/2021 COM DESONERAÇÃO

BDI 26,72%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		ACUMULADO	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ENTULHO	534,16	0,50%	100,00%	534,16		0,00		0,00	100,00%	534,16
2	INFILTRAÇÕES	16.917,80	15,83%	100,00%	16.917,80		0,00		0,00	100,00%	16.917,80
3	FORRO	4.764,95	4,46%	100,00%	4.764,95		0,00		0,00	100,00%	4.764,95
4	PISO	1.978,91	1,85%		0,00		0,00	100,00%	1.978,91	100,00%	1.978,91
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.541,05	2,38%		0,00		0,00	100,00%	2.541,05	100,00%	2.541,05
6	ESQUADRIAS	6.874,46	6,43%		0,00		0,00	100,00%	6.874,46	100,00%	6.874,46
7	ACESSÓRIOS	7.433,80	6,96%		0,00		0,00	100,00%	7.433,80	100,00%	7.433,80
8	PINTURA	59.981,84	56,12%		0,00	80,00%	47.985,47	20,00%	11.996,37	100,00%	59.981,84
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5.851,55	5,47%		0,00		0,00	100,00%	5.851,55	100,00%	5.851,55
TOTAL		106.878,52	100,00%	20,79%	22.216,91	44,90%	47.985,47	34,32%	36.676,14	100,00%	106.878,52
ACUMULADO				20,79%	22.216,91	65,68%	70.202,38	100,00%	106.878,52		

Monte Belo, 01 de Outubro de 2021.

Anna Paula Leite
Engenheira Civil
CREA-MG: 225530/D